

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ - COREN 				BANCOS SINAPI - 05/2025 - Piauí SBC - 06/2025 - Piauí ORSE - 04/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará				TAXAS BDI EDIFICAÇÃO: 28,49% LEIS SOCIAIS (DESONERADA): 90,66% HORISTA: 52,90% MENSALISTA:		REVISÃO 05
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE DE TERESINA/PI ENDEREÇO: RUA MAGALHÃES, 665, CENTRO/SUL - CEP: 64.001-350 - TERESINA/PI										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / PRELIMINARES	100,00% 325.184,29	16,38% 53.260,18	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79	9,29% 30.213,79
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 286.779,40	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94	10,00% 28.677,94
1.2	ART DE EXECUÇÃO - CREA-PI	100,00% 348,81	100,00% 348,81									
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	100,00% 764,62	100,00% 764,62									
1.4	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	100,00% 15.358,50	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85	10,00% 1.535,85
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA	100,00% 9.155,04	100,00% 9.155,04									
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA	100,00% 7.363,44	100,00% 7.363,44									
1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	100,00% 5.414,48	100,00% 5.414,48									
2	PAVIMENTO TÉRREO	100,00% 494.899,69							50,00% 247.449,85	50,00% 247.449,85		
3	PAVIMENTO 01	100,00% 308.027,36					50,00% 154.013,68	50,00% 154.013,68				
4	PAVIMENTO 02	100,00% 362.166,91			50,00% 181.083,46	50,00% 181.083,46						
5	PAVIMENTO 03	100,00% 393.778,34	50,00% 196.889,17	50,00% 196.889,17								
6	FACHADA / COBERTURA E MARQUISE	100,00% 494.225,63								40,00% 197.690,25	40,00% 197.690,25	20,00% 98.845,13
7	INSTALAÇÕES PREDIAIS	100,00% 357.574,67		20,00% 71.514,93	20,00% 71.514,93	20,00% 71.514,93	20,00% 71.514,93	10,00% 35.757,47	10,00% 35.757,47			
8	EQUIPAMENTOS	100,00% 12.387,36									100,00% 12.387,36	
9	ELEMENTOS VISUAIS / ACÚSTICA	100,00% 348.388,47										100,00% 348.388,47
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 44.498,16										100,00% 44.498,16
Porcentagem			7,96%	9,51%	9,0%	9,0%	8,14%	7,0%	9,98%	15,13%	7,65%	16,62%
Custo			250.149,35	298.617,89	282.812,17	282.812,17	255.742,40	219.984,93	313.421,10	475.353,88	240.291,40	521.945,54
Porcentagem Acumulado			7,96%	17,47%	26,47%	35,48%	43,62%	50,62%	60,6%	75,73%	83,38%	100,0%
Custo Acumulado			250.149,35	548.767,24	831.579,41	1.114.391,58	1.370.133,98	1.590.118,91	1.903.540,01	2.378.893,89	2.619.185,29	3.141.130,88

JAPHET FRANCISCO DE MOURA
 ALBUQUERQUE:02177001366

Assinado de forma digital por JAPHET FRANCISCO DE MOURA ALBUQUERQUE:02177001366
 Dados: 2025.07.09 15:35:31 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20531

JAPHET FRANCISCO DE MOURA ALBUQUERQUE - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PI: 1913260992 | RG 2588050 SSP/PI | CPF: 021.770.013-66