

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI

DATA: 10/11/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO FLORIANO

LOCALIZAÇÃO: FLORIANO

MUNICIPIO: FLORIANO - PI

				DISTRIBUIÇÃO MENSAL							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
ITEM	SERVIÇOS	PESO(%)	VALOR DO ITEM	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,76	25.448,76	25.448,76	25.448,76	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
2.0	MOVIMENTO DE TERRA :	0,61	4.156,12	4.156,12	29.604,88	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
3.0	FUNDAÇÃO:	2,26	15.279,57	15.279,57	44.884,45	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
4.0	BALDRAME:	0,90	6.120,90	6.120,90	51.005,35	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
5.0	PAREDE E PAINÉIS:	7,09	48.011,36	24.005,68	75.011,03	24.005,68	135.243,69	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
6.0	INFRA-ESTRUTURA:	5,35	36.226,98	36.226,98	111.238,01	0,00	135.243,69	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
7.0	SUPERESTRUTURA:	12,87	87.084,48	0,00	111.238,01	87.084,48	222.328,17	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
8.0	COBERTURA:	14,31	96.868,58	0,00	111.238,01	96.868,58	319.196,75	0,00	319.196,75	0,00	532.266,83
9.0	REVESTIMENTO:	8,45	57.202,85	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	57.202,85	376.399,60	0,00	532.266,83
10.0	PAVIMENTAÇÃO:	9,49	64.218,30	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	64.218,30	440.617,90	0,00	532.266,83
11.0	ESQUADRIAS:	11,15	75.469,23	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	37.734,62	478.352,52	37.734,62	570.001,45
12.0	PINTURA:	3,84	26.006,46	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	0,00	478.352,52	26.006,46	596.007,91
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICO	4,10	27.720,37	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	11.088,15	489.440,66	16.632,22	612.640,13
14.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICO	0,37	2.528,57	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	1.011,43	490.452,09	1.517,14	614.157,27
15.0	INSTALAÇÕES CIRCUITO DE T.V	1,40	9.457,23	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	3.782,89	494.234,98	5.674,34	619.831,61
16.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,25	1.658,46	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	663,38	494.898,37	995,08	620.826,68
17.0	INSTALAÇÕES DE SOM	0,84	5.705,90	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	2.282,36	497.180,73	3.423,54	624.250,22
18.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	0,44	2.960,59	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	1.184,24	498.364,96	1.776,35	626.026,58
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,40	2.729,64	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	1.091,86	499.456,82	1.637,78	627.664,36
20.0	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	0,39	2.660,88	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	1.064,35	500.521,17	1.596,53	629.260,89
21.0	DIVERSOS:	11,73	79.364,15	0,00	111.238,01	0,00	319.196,75	31.745,66	532.266,83	47.618,49	676.879,38
TOTAL PARCIAL		100,00		111.238,01		207.958,74		213.070,08		144.612,55	
TOTAL ACUMULADO R\$			676.879,38		111.238,01		319.196,75		532.266,83		676.879,38
TOTAL GLOBAL R\$										676.879,38	